



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TGOV 00	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO PORTÃO	DESCRIÇÃO DO LOTE CALÇAMENTO EM PEDRA POLIEDRICA
-------------------	---------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	PORTÃO	234.017,88	% Período:	22,64%	28,88%	19,59%	28,88%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.119,62	% Período:	100,00%											
1.2.	LOCAÇÃO DE OBRA	563,59	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	182.145,25	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.4.	DRENAGEM	43.477,84	% Período:		50,00%		50,00%								
1.5.	MOBILIZAÇÃO	711,58	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
Total: R\$ 234.017,88				%:	22,64%	28,88%	19,59%	28,88%							
				Repasso:	52.974,73	67.594,02	45.855,11	67.594,02							
				Contrapartida:	-	-	-	-							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	52.974,73	67.594,02	45.855,11	67.594,02							
				%:	22,64%	51,52%	71,12%	100,00%							
				Repasso:	52.974,73	120.568,75	166.423,86	234.017,88							
				Contrapartida:	0,00	0,00	0,00	0,00							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	52.974,73	120.568,75	166.423,86	234.017,88							
				Administração Local:	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%							

crossserviço da Administração Local:
CAO

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global

LAMIM-MG
Local

terça-feira, 26 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS RESENDE
CREA/CAU: 203.460/D
ART/RRT: 0000